

附件2:

2025年1-11月城镇老旧小区改造进展情况公示

地区	老旧小区改造						
	目标任务			完成情况			
	小区数（个）	居民户数（户）	住宅建筑面积（万平方米）	已开工小区数（个）	开工率（%）	已完成小区数（个）	完工率（%）
全市汇总	61	8921	93.33	61	100.00%	49	80.33%
屯溪区	22	3421	46.79	22	100.00%	11	50.00%
黄山区	24	3342	25.84	24	100.00%	24	100.00%
徽州区	1	873	4.97	1	100.00%	1	100.00%
高新区	2	139	2.69	2	100.00%	2	100.00%
歙县	2	49	0.30	2	100.00%	2	100.00%
休宁县	2	672	9.28	2	100.00%	1	50.00%
黟县	3	312	2.46	3	100.00%	3	100.00%
祁门县	5	113	1.00	5	100.00%	5	100.00%